

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW FIRMY LOGSTOR

file created by Andrzej Marciniak: amarciniak14@gmail.com

ver 14.09.2015

2016-05-09

NR ZESTAWIENIA 3 (zastępuje zestawienie nr 2 z dn. 08.12.2015)  
 TEMAT ETAP II - Braniewo, ul. Sowińskiego (nowe) zmiany 09.05.2016

ALARM- IMPULS- ABB

wybrano pojedynczy alarm

Lp	INDEX.	NR KAT.	SAP NR	Nazwa części	Ilość
1	2501	2000	20000033006641	33,7/ 90 Rura preizolowana 6m	27
2	2503	2000	20000048006641	48,3/110 Rura preizolowana 6m	1
3	2507	2000	20000114006641	114,3/200 Rura preizolowana 6m	1
4	5122	2000	20000042012641	42,4/110 Rura preizolowana 12m	11
5	5123	2000	20000048012641	48,3/110 Rura preizolowana 12m	29
6	5124	2000	20000060012641	60,3/125 Rura preizolowana 12m	15
7	5125	2000	20000076012641	76,1/140 Rura preizolowana 12m	6
8	5126	2000	20000088012641	88,9/160 Rura preizolowana 12m	6
9	20077SXWP	5031	50310090000001	90 SXWP mufa D90 L=650	76
10	20078SXWP	5031	50310110000000	110 SXWP mufa D110 L=650	96
11	20079SXWP	5031	50310125000000	125 SXWP mufa D125 L=650	28
12	20080SXWP	5031	50310140000000	140 SXWP mufa D140 L=650	10
13	20081SXWP	5031	50310160000000	160 SXWP mufa D160 L=650	12
14	20083SXWP	5031	50310200000000	200 SXWP mufa D200 L=650	4
15	7681	2500	25000033001641	33,7/ 90 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	16
16	7682	2500	25000042001641	42,4/110 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	12
17	7683	2500	25000048001641	48,3/110 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	8
18	7684	2500	25000060001641	60,3/125 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	8
19	7686	2500	25000088001641	88,9/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. L=1,0m	6
20	25000048011641	2500	25000048011641	48,3/110 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. 1,0x1,5m - na zamówienie	2
21	7122	3500	35090042002641	42,4- 33,7 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,1m; A=1,0m	2
22	7123	3500	35090048002641	48,3- 33,7 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,1m; A=1,0m	6
23	7124	3500	35090060002641	60,3- 33,7 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,2m; A=1,0m	2
24	7125	3500	35090076002641	76,1- 33,7 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,2m; A=1,0m	2
25	7164	3500	35140060002641	60,3- 48,3 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,2m; A=1,0m	2
26	7186	3500	35170088002641	88,9- 60,3 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,3m; A=1,0m	2
27	7188	3500	35170114002641	114,3- 60,3 Odgałężenie prefabr. prostopadłe; L=1,3m; A=1,0m	2
28	46092	3600	36090042003641	42,4- 33,7 Odgałężenie prefabr. równoległe; L=1,1m; L2=0,55m	2
29	46093	3600	36090048003641	48,3- 33,7 Odgałężenie prefabr. równoległe; L=1,1m; L2=0,55m	4
30	46095	3600	36090076003641	76,1- 33,7 Odgałężenie prefabr. równoległe; L=1,2m; L2=0,55m	2
31	46113	3600	36130048003641	48,3- 42,4 Odgałężenie prefabr. równoległe; L=1,1m; L2=0,55m	4

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW FIRMY LOGSTOR

32	8101	0700	07000000108101	Pianka nr 1	80
33	8102	0700	07000000108102	Pianka nr 2	6
34	8103	0700	07000000108103	Pianka nr 3	126
35	8104	0700	07000000108104	Pianka nr 4	12
36	8105	0700	07000000108105	Pianka nr 5	12
37	8106	0700	07000000108106	Pianka nr 6	2
38	8107	0700	07000000108107	Pianka nr 7	4
39	7561	4200	42000033125641	33,7/ 90 Zawór odcinający prefabrykowany	22
40	7562	4200	42000042125641	42,4/110 Zawór odcinający prefabrykowany	4
41	86	0005	00050033010000	33,7 Zawór odcinający kulowy	22
42	19	0005	00050042010000	42,4 Zawór odcinający kulowy	4
43	2401	1006	10060042010033	42,4- 33,7 Zwęzka stalowa	4
44	2402	1006	10060048010042	48,3- 42,4 Zwęzka stalowa	6
45	2403	1006	10060060010048	60,3- 48,3 Zwęzka stalowa	6
46	2404	1006	10060076010060	76,1- 60,3 Zwęzka stalowa	2
47	2405	1006	10060088010076	88,9- 76,1 Zwęzka stalowa	2
48	2406	1006	10060114010088	114,3- 88,9 Zwęzka stalowa	2
49	R11090SXWP	5032	50320125000000	110- 90 SXWP - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650	4
50	R125110SXWP	5032	50320140000000	125-110 SXWP - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650	6
51	R140125SXWP	5032	50320160000000	140-125 SXWP - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650	2
52	R160140SXWP	5032	50320180000000	160-140 SXWP - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650	2
53	R200160SXWP	5032	50320200000000	200-160 SXWP - mufa redukc krótka D:160-200/160-180 L=650	2
54	1360	5800	58000090000000	90 Pierścień uszczelniający	44
55	1361	5800	58000110000000	110 Pierścień uszczelniający	8
56	1826	5600	56002100000000	26,9-33,7/90 Końcówka termokurczliwa	22
57	1827	5600	56002200000000	26,9-42,4/110 Końcówka termokurczliwa	4
58	8019	9000	90000100036010	Taśma smarna	11
59	1606	7150	71500050005000	Taśma ostrzegawcza (500m)	3
60	6601	6601	81000000003015	Podkładka filcowa (2szt)	121
61	6602	6602	80000000026002	Taśma papierowa 50,0m	3
62	6603	6603	80000000002044	Łącznik zaciskowy (100szt)	6
63	6608	6608	80000000003033	Lut (500gr)	4
64	6609	6609	80000000003038	Pasta lutownicza (175gr)	2
65	6610	6610	81000000002003	Drut miedziany 25m	2
66	6639	6639	12200000003006	Podtrzymka drutu (50szt)	16